

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			เหลือจ่าย / ส่งคืน	สถานะการดำเนินงาน	ก้นเงิน
				เบิก - ยืม	ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)			
1.*	ขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก ระยะที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 209,000 ลบ.ม.	โครงการชลประทานลพบุรี	10,800,000	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ มติ ก.บ.จ. 2/66 เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินโครงการมีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบุกรุกจากประชาชน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้	
2.*	ก่อสร้างแก้มลิงเขาสายทอดตอนบน ระยะที่ 2 ตำบลเขาสายทอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	โครงการชลประทานลพบุรี	25,000,000	10,218,654.51	4,231,345.49	14,450,000.00	-	1. ลงนาม 24 มี.ค. 66 สัญญาสิ้นสุด ต.ค..66 2. ขอก้นเงิน	4,231,345.49
3.*	ก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	โครงการชลประทานลพบุรี	25,000,000	8,833,118.44	10,288,881.56	19,122,000.00	-	1. ลงนาม 24 มี.ค. 66 สัญญาสิ้นสุด ต.ค..66 2. ขอก้นเงิน	10,288,881.56
4.*	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.1009 แยก ทล.1 - บ้านทะเลทอง ช่วงที่ 1 กม.2+050 - กม.6+725 ช่วงที่ 2 กม.12+675 - กม.13+200 ช่วงที่ 3 กม.15+850 - กม.17+700 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.050 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	28,500,000	28,480,000.00	-	28,480,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
5.*	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.3020 แยก ทล.205 - บ้านปรางค์น้อย ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.1+150	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	10,000,000	9,044,512.00	-	9,044,512.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
6	พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	565,500	565,440.00	-	565,440.00	60.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
7	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี	490,000	446,778.00	-	446,778.00	43,222.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
8	ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	442,400	384,340.00	-	384,340.00	58,060.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
9.*	เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี	7,200,000	3,985,600.00	-	3,985,600.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
10	ปรับปรุงบำรุงดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี	276,400	247,610.00	-	247,610.00	28,790.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
11	ส่งเสริมการผลิตด้านพืชตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี	276,400	263,680.00	-	263,680.00	12,720.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			เหลือจ่าย / สิ้น	สถานะการดำเนินงาน	ก้นเงิน
				เบิก - ยืม	ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)			
12	ส่งเสริมการผลิตด้านประมงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	สนง.ประมงจังหวัดลพบุรี	276,400	105,200.00	171,200.00	276,400.00		ชอกันเงิน	171,200.00
13	ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	276,400	246,330.72	-	246,330.72	30,069.28	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
14	ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	1,067,000	1,067,000.00	-	1,067,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
15.*	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ. 5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา ช่วง กม.32+000 - กม.39 + 250 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	25,000,000	24,990,000.00		24,990,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
16.*	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ. 4018 แยก ทล. 2282 - บ้านโป่งสอง ช่วง กม.4+770 - กม.9+998 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม และตำบลชัยจำปา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.228 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	25,000,000	24,990,000.00	-	24,990,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
17	Lopburi New Normal New Tourism	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลพบุรี	480,000	480,000.00		480,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
18	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566	1. สนง.วจ.ลบ 2. ทบค.จ 3. พิพิธภัณฑ์ฯ 4. เทศตริฯ	5,000,000	4,949,000.00		4,949,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
19	ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566	สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดลพบุรี	996,000	713,400.00		713,400.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
20.*	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดชีวะะระยะที่ 2 ตำบลวังทราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลพบุรี	8,000,000	-	-	-	80,549.94	ยกเลิกโครงการ มติ ก.บ.จ. 2/66 เนื่องจาก ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา จึงไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้	
21.*	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลบ .ถ. 5 - 0002 กม.0+0000 - กม.2+263 ค่ายวชิราลงกรณ์ วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ความยาว 2,263 เมตร	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลพบุรี	13,755,000	13,050,000.00	-	13,050,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			เหลือจ่าย / สิ้น	สถานะการดำเนินงาน	กันเงิน
				เบิก - ยืม	ก่องหน้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)			
22	การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	สนง.พมจ.ลบ.	1,305,500	1,211,030.00	-	1,211,030.00	94,470.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
23	การพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง	สนง.พมจ.ลบ.	2,330,000	2,285,000.00	-	2,285,000.00	45,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
ใช้เงินเหลือจ่าย และเงินยกเลิกโครงการ โอนเปลี่ยนแปลง Y2 , ค่า K และชดเชยเงินพับ (29 กิจกรรม)			22,755,580	13,673,225.06	8,135,200.00	21,808,425.06		20,120,227.05	
*24	ต่อ ยอด ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.1009 แยก ทล.1 - บ้านทะเลทอง ช่วงที่ 1 กม.2+050 - กม.6+725 ช่วงที่ 2 กม.12+675 - กม.13+200 ช่วงที่ 3 กม.15+850 - กม. 17+700 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	7,400,000	-	5,600,000.00	5,600,000.00	1,800,000.00	ขอกันเงิน	5,600,000.00
25	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการเพิ่มมูลค่าสินค้า	สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี	711,000	711,000.00	-	711,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
26	ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ	สนง.ประมงจังหวัดลพบุรี	1,515,980	1,515,980.00	-	1,515,980.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
27	ส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำอินทรีย์วิถีลพบุรี	สนง.ประมงจังหวัดลพบุรี	518,500	518,500.00	-	518,500.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
28	ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดลพบุรี	สนง.พาณิชย์จังหวัดลพบุรี	820,000	755,498.00	-	755,498.00	64,502.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	-
29	ตลาดนัดเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี	สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	500,000	500,000.00	-	500,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
30	มหกรรมประกวดปลาดีไทยสวยงามจังหวัดลพบุรี	สนง.ประมงจังหวัดลพบุรี	353,600	353,600.00	-	353,600.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
31	พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้าโดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP มิติด้านรายได้	สนง.พช.ลบ.	589,600.00	589,600.00	-	589,600.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
32	หมู่บ้านมั่นคง ลพบุรีสุข สุข ปลอดภัยยาเสพติด	ทปค.	3,020,000.00	3,020,000.00	-	3,020,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
33	เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	สนง.ปภ.ลบ	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
34	เสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	สนง.พระพุทธฯ..ลบ	395,000.00	395,000.00		395,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			เหลือจ่าย / สิ้น	สถานะการดำเนินงาน	ก้นเงิน
				เบิก - ยืม	ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)			
35	พัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป	สนง.อุตสาหกรรม จ.ลบ	630,000.00	179,680.00	450,000.00	629,680.00	320.00	ขอกันเงิน	450,000.00
36	ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย (ขยายผลโครงการเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)	สนง.กษ.จ.ลบ	870,000.00	370,000.00	500,000.00	870,000.00		ขอกันเงิน	500,000.00
37	ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.ปศุสัตว์ จ.ลบ	1,184,000.00	10,000.00	1,149,600.00	1,159,600.00	24,400.00	ขอกันเงิน	1,149,600.00
38	ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี	สนง.ประชาสัมพันธ์	500,000.00	371,600.00	128,400.00	500,000.00		ขอกันเงิน	128,400.00
39	พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดลพบุรี	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน	227,200.00	221,964.00		221,964.00	5,236.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
40	สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสังคมสูงวัย	สนง.ประชาสัมพันธ์	160,000.00	95,000.00	65,000.00	160,000.00		ขอกันเงิน	65,000.00
41	สร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาเสพติด	สนง.ประชาสัมพันธ์	384,000.00	259,000.00	125,000.00	384,000.00		ขอกันเงิน	125,000.00
42	MY YOUTH : MY POWER วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจอาชญากรรม	สำนักงานยุติธรรม	95,000.00	89,865.00		89,865.00	5,135.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
43	ยุติธรรมเคลื่อนที่ ชาวลพบุรีเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมถ้วน	สำนักงานยุติธรรม	117,200.00	-	117,200.00	117,200.00		ขอกันเงิน	117,200.00
44	ผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจ ให้โอกาสผู้พลัดถิ่น	สำนักงานยุติธรรม	186,600.00	186,600.00		186,600.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
45	การพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง	ทพจ.	545,000.00	545,000.00	-	545,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
46	หมู่บ้านมั่นคง ลพบุรีสงบสุข ปลอดภัยยาเสพติด	ปค.	532,900.00	532,900.00	-	532,900.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
ค่า K (4 กิจกรรม)			952,438.06	952,438.06	-	952,438.06		628,400.00	
*47	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4039 แยก ทล.2089 -บ้านทะเลวังวัด ตำบลท่าดินดำ อำเภอ	ทช.ลบ.	110,435.05	110,435.05		110,435.05		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
*48	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.3002 แยก ทล.205 - บ้านห้วยเค็ด ตำบลวังเพลิง และตำบลดงมะรุ่ย อำเภอโคก	ทช.ลบ.	303,615.64	303,615.64		303,615.64		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
*49	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4041 แยก ทล.2338 บ้านชัยจำปา ตำบลชัยจำปา อำเภอน้ำหนาว จังหวัดลพบุรี	ทช.ลบ.	118,881.00	118,881.00		118,881.00		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	
*50	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายรอบอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทกเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าศาลา และตำบลนิคมสร้างตนเอง	ทช.ลบ.	419,506.37	419,506.37		419,506.37		ดำเนินการเสร็จสิ้น 100%	

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			เหลือจ่าย / ส่งคืน	สถานะการดำเนินงาน	กันเงิน
				เบิก - ยืม	ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย (เบิก+PO)			
ชุดเซยเงินพับ (2 กิจกรรม)			16,687,920	-	16,687,920.00	16,687,920.00			
*51	พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปา แห่งแรกของสยาม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	สนง. ยผ.ลบ.	13,036,800	-	13,036,800.00	13,036,800.00		ขอกันเงิน	13,036,800.00
*52	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านแนวถนน ตอนที่ 6 ตำบลโคกสำโรง อำเภอกอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ความยาว 570 เมตร	สนง. ยผ.ลบ.	3,651,120	-	3,651,120.00	3,651,120.00		ขอกันเงิน	3,651,120.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		สนจ.ลบ.	9,000,000	8,840,495.00	159,504.65	8,999,999.65	0.35	ผูก PO 100,000 + 59,504.65 บ. ขอกันเงิน	159,504.65
รวมทั้งสิ้น			201,037,000	159,070,413.73	39,674,051.70	198,744,465.43	2,292,534.57		39,674,051.70
		ร้อยละ		79.12%	19.73%	98.86%	1.14%		19.73%

ภาพรวม

ทั้งหมด (จัดสรร 23 + Y2 29)	52	กิจกรรม	งบจัดสรร	201,037,000.00	บาท
ยกเลิกโครงการ	2	กิจกรรม	งบดำเนินงาน	37,803,980	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ	37	กิจกรรม	*งบลงทุน	163,233,020.00	บาท

-

อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขอกันเงิน)	13	กิจกรรม ----->	กันเงิน	13	กิจกรรม	กิจกรรม	งบประมาณ
เบิกจ่าย	159,070,413.73	บาท			ลงทุน	5	36,808,147.05
po	39,674,051.70	บาท			ดำเนินงาน	8	2,865,904.65
ใช้จ่าย (เบิก + PO)	198,744,465.43	บาท				13	39,674,051.70
คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย	-	บาท					
เงินเหลือจ่าย	2,292,534.57	บาท					