

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	(5) การก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	(6) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	(7) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(8) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(9) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(10) ผลการดำเนินงาน			(11) ระยะเวลา ดำเนินการ	(12) หมายเหตุ
									ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เศรษฐกิจฐานราก			98,267,400.00	76,516,635.50	765,572.00	77,282,207.50	82,069,535.50	15,617,252.50					
1	ก่อสร้างฝายบ้านหนองซุด ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี	โครงการชลประทาน ลพบุรี	44,802,300.00	39,447,226.66	0	39,447,226.66	39,447,226.66	5,552,773.34		/		เม.ย.-ธ.ค.69	ความคืบหน้า ร้อยละ 5
2	ก่อสร้างฝายคลองหินลาด ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี	โครงการชลประทาน ลพบุรี	31,000,000.00	25,575,848.84	0	25,575,848.84	25,575,848.84	5,424,151.16		/		ก.พ.-ต.ค.69	ความคืบหน้า ร้อยละ 12.74
3	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ.ถนนโค้ง – บ.คลองห้วยไผ่ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร	อบต.ชัยบาดาล	5,851,000.00	3,790,000.00	0	3,790,000.00	3,790,000.00	2,061,000.00		/		มี.ค.-ก.ย.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต สายทางข้ามวัดไทรงามช่วง กม. 0+170 ถึง 2+900 หมู่ที่ 5-6 ต.น้ำสุต อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.730 กิโลเมตร	อบต.น้ำสุต	8,120,000.00	5,555,000.00	0	5,555,000.00	5,555,000.00	2,565,000.00		/		มี.ค.-พ.ค.69	ความคืบหน้า ร้อยละ 70
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.39-029 สายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 บ.โคกกระบือ ต.โคกกระเทียม จ.ลพบุรี ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร	อบต.โคกกระเทียม	1,394,000.00	0	0	0	1,394,000.00	0		/		พ.ค.-ก.ย.69	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัดจ้าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.39-017 สาย หนองเขียว หมู่ที่ 6 บ.โคกกระบือ ต.โคกกระเทียม จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	อบต.โคกกระเทียม	2,040,000.00	0	0	0	2,040,000.00	0		/		พ.ค.-ก.ย.69	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	(5) การก่องหน้าผู้กัพัน (บาท)	(6) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	(7) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(8) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(9) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(10) ผลการดำเนินงาน			(11) ระยะเวลา ดำเนินการ	(12) หมายเหตุ
									ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
7	พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผลิตพืชสมุนไพร	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	858,500.00	0	0	0	858,500.00	0		/		ก.ค.-ก.ย.69	สำนักงานประมาณ จะจัดสรรเงินให้ ในไตรมาสที่ 4
8	เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าแปรรูปการเกษตร และสมุนไพร ดูแลสุขภาพ	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี	350,000.00	0	0	0	350,000.00	0		/		ก.ค.-ก.ย.69	สำนักงานประมาณ จะจัดสรรเงินให้ ในไตรมาสที่ 4
9	ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว ปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดี (GAP)	สนง.เกษตร จังหวัดลพบุรี	284,000.00	0	0	0	284,000.00	0		/		ก.ค.-ก.ย.69	สำนักงานประมาณ จะจัดสรรเงินให้ ในไตรมาสที่ 4
10	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	สนง.เกษตร จังหวัดลพบุรี	177,000.00	0	130,200.00	130,200.00	46,800.00	0		/		ก.ค.-ก.ย.69	สำนักงานประมาณ จะจัดสรรเงินให้ ในไตรมาสที่ 4
11	การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชนด้วยวัตถุดิบ อาหารสัตว์ในท้องถิ่นและนวัตกรรมอาหาร สัตว์	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ลพบุรี	524,700.00	0	510,372.00	510,372.00	0	14,328.00			/	ก.พ.-มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานสากล	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี	379,600.00	0	0	0	379,600.00	0		/		มิ.ย.-ก.ย.69	กำหนดแผน ดำเนินงานในช่วง ไตรมาส 3-4
13	ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดลพบุรี	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	325,000.00	0	125,000.00	125,000.00	200,000.00	0		/		พ.ย.68-ส.ค.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14	ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยนอก พื้นที่จังหวัดลพบุรี	สนง.พาณิชย์จังหวัด ลพบุรี	2,161,300.00	2,148,560.00	0	2,148,560.00	2,148,560.00	0		/		พ.ย.68-มิ.ย.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน			42,527,000.00	22,801,110.00	30,766,888.55	34,177,998.55	10,060,983.00	2,699,128.45					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	(5) การก่องหน้ผูกพัน (บาท)	(6) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	(7) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(8) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(9) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(10) ผลการดำเนินงาน			(11) ระยะเวลา ดำเนินการ	(12) หมายเหตุ
									ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
15	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0302 ตอนท่า แค - โค้งธนู ระหว่าง กม.83+000 - กม. 85+300 บริเวณ ต.ตะลุง ถึง ต.จี่วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1	20,000,000.00	19,390,000.00	19,389,761.55	19,389,761.55	0	610,238.45			/	ก.พ.-มิ.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด ลพบุรี	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี	1,100,000.00	0	0	0	1,100,000.00	0		/		มิ.ย.-ก.ย.69	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง
17	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ลพบุรี	15,177,000.00	0	10,877,127.00	10,877,127.00	4,299,873.00	0		/		ก.พ.-มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
18	มหกรรมวิถีถิ่นนาฏดนตรี	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ลพบุรี	1,000,000.00	0	0	0	0	1,000,000.00	/			-	ยกเลิกกิจกรรม และนำ งบประมาณโอน เปลี่ยนแปลงไปดำเนิน โครงการอื่น
19	สืบสานงานประเพณี แห่งพระ ศรีอารยเมตไตรย์ วัดไธย	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ลพบุรี	950,000.00	0	0	0	950,000.00	0		/		เม.ย.-มิ.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
20	แข่งขันวิ่งลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลพบุรี	2,000,000.00	1,955,555.00	0	1,955,555.00	1,955,555.00	44,445.00		/		มิ.ย.-ก.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
21	แข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลพบุรี	1,500,000.00	1,455,555.00	0	1,455,555.00	1,455,555.00	44,445.00		/		มิ.ย.-ก.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
22	มหกรรมแสง สี เสียง ตำนานปรางค์นางผม หอม	อบต.หนองรี	500,000.00	0	500,000.00	500,000.00	0	1,000,000.00			/	เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	จัดแหล่งเรียนรู้เมืองแห่งดินสอพอง “ถนน ใหญ่ ถิ่นไทยพวน หอมหวานกลิ่นดินสอพอง”	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ลพบุรี	300,000.00	0	0	0	300,000.00	0		/		พ.ย.68-พ.ค.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	(5) การก่อกำเนิดผูกพัน (บาท)	(6) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	(7) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(8) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(9) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(10) ผลการดำเนินงาน			(11) ระยะเวลา ดำเนินการ	(12) หมายเหตุ
									ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม			10,730,300.00	0	3,259,450.00	3,259,450.00	7,470,850.00	0					
24	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี	2,265,100.00	0	440,000.00	440,000.00	1,825,100.00	0		/		เม.ย.-ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	บริหารจัดการลึงแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี	8,465,200.00	0	2,819,450.00	2,819,450.00	5,645,750.00	0		/		พ.ย.68-ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคูณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			65,825,900.00	26,862,222.00	3,848,434.80	30,710,656.80	45,548,687.20	8,428,778.00					
26	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสนามแจง บริเวณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ต.บางกระบือ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ความยาว 0.350 กิโลเมตร	อบต.บางกระบือ ดงพลับ	8,000,000.00	0	0	0	0	0		/		มิ.ย.-ก.ย.69	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
27	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดังเหล็กรูปแบบทรงแฉมแปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง	อบต.โคกลำพาน	1,411,000.00	848,000.00	0	848,000.00	848,000.00	563,000.00		/		ก.พ.-มิ.ย.69	ความคืบหน้าร้อยละ 80

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	(5) การก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	(6) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	(7) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(8) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(9) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(10) ผลการดำเนินงาน			(11) ระยะเวลา ดำเนินการ	(12) หมายเหตุ
									ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
28	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมอร์ส) และแผงโซลาร์เซลล์ ระบบท่อปั๊มน้ำวิศวกรรมไทย รหัส 01010067 กลุ่มโรงเรียนบ้านเขาตะแคง หมู่ที่ 3 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	อบต.ซับตะเคียน	9,900,000.00	9,848,000.00	0	9,848,000.00	9,848,000.00	52,000.00		/		มี.ค.-ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายนายมานะ (บึงทะเลน้อย) หมู่ที่ 7 บ้านหนองจุเหลียม ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร	อบต.บ่อทอง	1,960,000.00	1,393,000.00	0	1,393,000.00	1,393,000.00	567,000.00		/		ก.พ.-มิ.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง ลบ.ถ. 117 – 50 บริเวณซอยเรือนเพชร หมู่ที่ 3 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร	อบต.หนองมะค่า	540,000.00	0	0	0	0	540,000.00		/		มิ.ย.-ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-003 (สายบ้านหนองซุด - บ้านหนองคันไ้) หมู่ที่ 5 บ้านหนองซุด ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี	อบต.ดงดินแดง	2,810,000.00	2,241,000.00	0	2,241,000.00	2,241,000.00	569,000.00		/		เม.ย.-ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-009 ถนนสายรอบหมู่บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร	อบต.ดงดินแดง	2,670,000.00	2,190,000.00	0	2,190,000.00	2,190,000.00	480,000.00		/		เม.ย.-ก.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	(5) การก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	(6) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	(7) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(8) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(9) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(10) ผลการดำเนินงาน			(11) ระยะเวลา ดำเนินการ	(12) หมายเหตุ
									ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
33	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ถนน ริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย 7 ซ้าย (ซ้าย คลอง) หมู่ที่ 1-4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.020 กิโลเมตร	เทศบาล ตำบลท่าม่วง	2,412,000.00	0	0	0	2,412,000.00	0		/		มิ.ย.-ส.ค.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
34	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3326 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอนวังเพลิง - สระโบสถ์ - ยางโพน ระหว่างกม.14+800 - กม.20+900 (เป็นช่วงๆ) ต.นิคมชัย และ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี จำนวน 121 ต้น	แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1	6,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00		/		ม.ค.-เม.ย.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
35	วางท่อเมนประปา ฟือร์ต่อจากโครงการ ประปาผิวดินหนองกระดี่ หมู่ที่ 11, 12 และ 14 พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อประปา ฟือร์ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	ทต.เขาพระยา เดิณรงค์	10,000,000.00	5,342,222.00	0	5,342,222.00	5,342,222.00	4,657,778.00		/		ม.ค.-พ.ค.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
36	พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริม ศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดลพบุรี	สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงานลพบุรี	1,510,000.00	0	1,126,934.80	1,126,934.80	383,065.20	0		/		พ.ย.68-ก.ค.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
37	เปิดโลกนวัตกรรม สูการปรับตัว รู้เท่าทันภัย (สาธารณภัย)	สนง.ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดลพบุรี	3,245,000.00	0	2,625,500.00	2,625,500.00	619,500.00	0		/		พ.ย.68-ก.ย.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
38	TO BE NUMBER ONE สร้างภูมิคุ้มกันทาง จิตใจ คนลพบุรี ห่างไกลยาเสพติด	สนง.สาธารณสุข จังหวัดลพบุรี	1,367,900.00	0	96,000.00	96,000.00	1,271,900.00	0		/		พ.ย.68-ก.ย.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	(5) การก่องหน้ผูกพัน (บาท)	(6) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	(7) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(8) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(9) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(10) ผลการดำเนินงาน			(11) ระยะเวลา ดำเนินการ	(12) หมายเหตุ
									ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
39	พัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี	14,000,000.00	0	0	0	14,000,000.00	0		/		ม.ค.-ส.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวมทั้งสิ้น		217,350,600.00	126,179,967.50	41,137,718.04	145,430,312.85	145,150,055.70	26,745,158.95					