

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			รายละเอียดสัญญา		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				เงินเหลือจ่าย จากก่อนนี้/ ท่านแล้วเสร็จ	สถานะการดำเนินงาน
			รวม	งบรายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	วงเงินในสัญญา งบลงทุน (บาท)	วันเริ่ม-สิ้นสุด สัญญา (งวดงาน)	เบิก/ยืม	ก่อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย งบประมาณ (เบิก+PO)	คงเหลือ		
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย		105,268,300	20,968,300	84,300,000	57,837,000		7,899,580	46,456,200	54,355,780	50,839,520	7,463,000	
1	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการชลประทานลพบุรี	39,300,000	-	39,300,000	12,910,000		-	-	-	39,300,000	7,390,000	
(1)	กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกแก้มลิงพื้นที่ชุมชนเขาสามยอต ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	โครงการชลประทานลพบุรี	12,000,000	-	12,000,000	7,200,000	-	-	-	-	12,000,000	4,800,000	ลงนามในสัญญาแล้ว (วงเงินในสัญญา 7,200,000 บาท) อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ Po
(2)	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	โครงการชลประทานลพบุรี	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000		อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านวัสดุและเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง)
(3)	กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกแก้มลิงเขาพระงามพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	โครงการชลประทานลพบุรี	8,300,000	-	8,300,000	5,710,000	-	-	-	-	8,300,000	2,590,000	ลงนามในสัญญาแล้ว (วงเงินในสัญญา 5,710,000 บาท) อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ Po กับจังหวัด
(4)	กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กิจกรรมใหม่จากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ก.บ.จ. มีมติเห็นชอบการประชุมครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64)	โครงการชลประทานลพบุรี	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000		อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ จังหวัดได้ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคุม โดยจะลงนามได้ต่อเมื่อนำส่งงบประมาณเห็นชอบ - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ วันที่ 30 มี.ค. 64 (อุทธรณ์ 30 มี.ค. 7 เม.ย. 64) - คาดเซ็นสัญญาภายในวันที่ 7-9 เม.ย. 64
2	โครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	2,607,700	2,607,700	-	-		985,480	505,700	1,491,180	1,116,520	-	
(5)	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	1,088,000	1,088,000	-			298,580	505,700	804,280	283,720		1) กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย งบประมาณ 500,000 บาท จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 64 ณ ห้าง Big C สาขาลพบุรี 2) กิจกรรมย่อยส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 428,000 บาท เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 /ครั้งที่ 2 ณ รพ.อำเภอท่าหลวง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 และกำหนดเปิดครั้งที่ 3 ณ ตลาดกล้วย กล้วย อำเภอเมืองลพบุรี ในวันที่ 20 เม.ย. 64 และครั้งที่ 4 ณ อำเภอสระโบสถ์ ในวันที่ 10 พ.ค. 64 3) กิจกรรมย่อยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 100,000 บาท จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ เรียบร้อยแล้ว เช่น ป้ายร้านค้า ถุงผ้า ชุดผ้ากันเปื้อน เป็นต้น 4) กิจกรรมย่อยจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และแหล่งจำหน่ายสินค้า Q งบประมาณ 60,000 บาท ดำเนินการทำ VTR ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารปลอดภัย อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน
(6)	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดเกษตรที่ยั่งยืน	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	596,700	596,700	-			506,300	-	506,300	90,400		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือ
(7)	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน	สนง.พาณิชย์จังหวัดลพบุรี	800,000	800,000	-			98,000	-	98,000	702,000		1) กิจกรรมย่อยจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ งบประมาณ 98,000 บาท - จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 - 23 ธ.ค. 63 ณ ม.ราชภัฏเทพสตรี (เบิกจ่ายแล้ว) 2) กิจกรรมย่อยจัดทำระบบควบคุมภายในสินค้า GI "กระท้อนตะลุง"และประชาสัมพันธ์สินค้า งบประมาณ 252,000 บาท โดยดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมย่อย GI กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งงาน 3 ครั้ง - ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว - งวดที่ 2 จะกำหนดส่งงานประมาณ พ.ค.64 - งวดที่ 3 กำหนดส่งงาน ก.ค.- ส.ค.64 โดยจะรวมกิจกรรม ปชส.สร้างการรับรู้ สร้างรายได้ผู้ประกอบการกระท้อน GI ด้วย ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรม 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิ.ย. 64 / ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ก.ค. 64 - ปชส.GI ครั้งที่ 1 ที่ ห้างพิวเจอร์พาร์ค รังสิต / ครั้งที่ 2 ที่ ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว 3) กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสินค้า งบประมาณ 450,000 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) จัดงาน "Lopburi Green Market" แล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. - 2 มี.ค. 64 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาสุพรรณบุรี
(8)	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	123,000	123,000	-			82,600	-	82,600	40,400		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือ

ที่	โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			รายละเอียดสัญญา		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				เงินเหลือจ่าย จากก้อนนี้/ ทำแล้วเสร็จ	สถานะการดำเนินงาน
			รวม	งบรายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	วงเงินในสัญญา งบลงทุน (บาท)	วันเริ่ม-สิ้นสุด สัญญา (งวดงาน)	เบิก/ยืม	ก้อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย งบประมาณ (เบิก+PO)	คงเหลือ		
3	โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	13,246,900	13,246,900	-			4,802,200	-	4,802,200	8,444,700	-	
(9)	กิจกรรมที่ 1 การอนุรักษ์พื้นที่ฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี	12,219,100	12,219,100	-			4,662,050	-	4,662,050	7,557,050		1) กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดทำปุ๋ยหมัก ดำเนินงานจัดซื้อวัสดุ ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง), ปุ๋ยยูเรีย, ชุดวัสดุฝักถั่วบวม, มูลสัตว์ สำหรับใช้ในการอบรมฝักถั่วบวม ให้ความรู้และสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก จำนวน 11 รุ่น โดยกำหนดจัดในช่วงเดือน เม.ย. 64 2) กิจกรรมย่อยที่ 2 โกลบตอซัง (ดำเนินการแล้วเสร็จ) โดยได้โกลบตอซังพืช จำนวน 30 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำป้ายเหล็กแปลงสาธิต และป้ายไวโนล ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
(10)	กิจกรรมที่ 2 ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	1,027,800	1,027,800	-			140,150	-	140,150	887,650		1) กิจกรรมย่อยที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย งบประมาณ 73,600 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 2) กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 27,600 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 3) กิจกรรมย่อยที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้การผลิตอาหารโคเนปปลอดภัย งบประมาณ 41,200 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 4) กิจกรรมย่อยที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ งบประมาณ 112,900 บาท กำหนดจัดอบรมภายในเดือน เม.ย. 64 5) กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดงานมหกรรมประกวดสัตว์เมืองละโว้ งบประมาณ 772,500 บาท - จัดงานมหกรรมประกวดสัตว์เมืองละโว้ โดยกำหนดจัดในช่วงเดือน มิ.ย. 64
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางลำเลียงสินค้าเพื่อการเกษตร	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	45,000,000	-	45,000,000	44,927,000		-	44,927,000	44,927,000	-	73,000	
(11)	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4131 แยก ทล.3028 - โรงเรียนบ้านหมี ตำบลบางพัง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	9,000,000	-	9,000,000	8,990,000	เริ่ม 26 มี.ค. 64 สิ้นสุด23 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	-	8,990,000	8,990,000		10,000	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
(12)	กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.5072 แยก ทข.ลบ.4003 - บ้านห้อยไต้ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	10,000,000	-	10,000,000	9,970,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด5 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	-	9,970,000	9,970,000		30,000	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
(13)	กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4132 แยก ทล.3196 บ้านโศดลาดแก้ว ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	6,000,000	-	6,000,000	5,990,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด5 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	-	5,990,000	5,990,000		10,000	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
(14)	กิจกรรมที่ 5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.1017 แยก ทล.1 - บ้านพเนินต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	10,000,000	-	10,000,000	9,987,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด5 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	-	9,987,000	9,987,000		13,000	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
(15)	กิจกรรมที่ 6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.1054 แยก ทล.1 - บ้านชากระโทง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	10,000,000	-	10,000,000	9,990,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด5 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	-	9,990,000	9,990,000		10,000	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับสถานประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่มาตรฐาน	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน ลพบุรี	310,800	310,800	-	-		156,750	-	156,750	154,050	-	
(16)	กิจกรรมพัฒนาทักษะและมีฝีมือแรงงานภาคการผลิตของ SMEs	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน ลพบุรี	310,800	310,800	-			156,750	-	156,750	154,050		พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 6 รุ่น (120 คน) โดยจะดำเนินการฝึกอบรม ดังนี้ - รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18-22 ม.ค. 64 จำนวน 20 คน ณ บ.มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 64 จำนวน 20 คน ณ บ.ชลสิทธิ์ไพร่เช่นฟู้ดส์ จำกัดอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-26 ก.พ. 64 จำนวน 20 คน ณ ชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ด.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ทั้งนี้อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานอบรมในรุ่นที่ 4 - 6

ที่	โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			รายละเอียดสัญญา		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				เงินเหลือจ่าย จากก้อนนี้/ ทำแล้วเสร็จ	สถานะการดำเนินงาน
			รวม	งบรายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	วงเงินในสัญญา งบลงทุน (บาท)	วันเริ่ม-สิ้นสุด สัญญา (งวดงาน)	เบิก/ยืม	ก้อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย งบประมาณ (เบิก+PO)	คงเหลือ		
6	โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	1,978,100	1,978,100	-	-	-	439,760	-	439,760	1,538,340	-	
(17)	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลิตด้านประมงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.ประมงจังหวัดลพบุรี	725,600	725,600	-			439,760	-	439,760	285,840		อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน
(18)	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	1,252,500	1,252,500	-			-	-	-	1,252,500		- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพันธุ์ไก่ไข่ให้กับโรงเรียนภายในเดือน ก.พ. 64 ประกอบด้วย พันธุ์ไก่ไข่ อาหารสำหรับไก่ใช้ระยะแรก วิตามินละลายน้ำ ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ วัสดุโรงเรือน และวัสดุสำหรับเลี้ยงไก่ โดยกำหนดแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในช่วงเดือน พ.ค. 64
7	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี	สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี	2,824,800	2,824,800	-	-	-	1,515,390	1,023,500	2,538,890	285,910	-	
(19)	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์วิถีลพบุรี	สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี	2,824,800	2,824,800	-			1,515,390	1,023,500	2,538,890	285,910		1) กิจกรรมย่อยที่ 1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 255,700 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) เมื่อวันที่ 23 - 25 พ.ย. 63 ณ ม.ราชภัฏเทพสตรี และตรวจติดตามและจัดทำชุดนิทรรศการ และประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ จำนวน 2 ครั้ง 2) กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการผลิตสมุนไพร งบประมาณ 1,468,200 บาท - จัดอบรมและศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 2 - 4 ธ.ค. 63 ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพร ณ จรุงฟาร์ม อ.วังเชิงวน.นครราชสีมา, บ้านสมุนไพร โอ.วังจันทร์ จ.ระยอง และแปลงใหญ่สมุนไพรชาวغد อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี - อยู่ระหว่างส่งแปลงขึ้นและตรวจแปลง จำนวน 60 แปลง ในเดือน เม.ย. 64 3) กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการผลิตพืชผัก งบประมาณ 568,200 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) จัดอบรมและศึกษาดูงานการผลิตพืชผักอินทรีย์ เมื่อวันที่ 17 - 19 ก.พ. 64 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 4) กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการอารักขาพืช งบประมาณ 336,600 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการวินิจฉัยโรคพืชเมื่อวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 63 ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ.นครปฐม และจัดทำแก่นพับและชุดนิทรรศการ 5) กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาาระบบติดตาม พยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช งบประมาณ 196,100 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ) จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 ณ โจฟฟาร์ม จ.ลพบุรี
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์		114,716,000	5,716,000	109,000,000	82,750,000		-	82,750,000	82,750,000	20,716,000	11,250,000	
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	109,000,000	-	109,000,000	82,750,000		-	82,750,000	82,750,000	15,000,000	11,250,000	
(20)	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางสายรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	4,000,000	-	4,000,000	3,995,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด26 เม.ย.64 (5 งวดงาน)	-	3,995,000	3,995,000		5,000	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
(21)	กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สป.2075 แยก ทล.21 - บ้านห้วยส้ม ตำบลคิปลิง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	10,000,000	-	10,000,000	9,990,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด31 พ.ค.64 (5 งวดงาน)	-	9,990,000	9,990,000		10,000	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
(22)	กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สป.5024 แยก ทข.สป.2007 - บ้านขอย 16 สาย 3 ซ้าย ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	10,000,000	-	10,000,000	9,985,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด31 พ.ค.64 (5 งวดงาน)	-	9,985,000	9,985,000		15,000	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
(23)	กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงถนนลาดยาง/ขยายไหล่ทาง สาย สป.4040 แยก ทล.2256 - น้ำตกวังก้านเหลือง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	20,000,000	-	20,000,000	19,980,000	เริ่ม 24 ก.พ. 64 สิ้นสุด 2 ส.ค. 64 (10 งวดงาน)	-	19,980,000	19,980,000		20,000	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
(24)	กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปา แห่งแรกของสยาม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	สนง.โยธิการและผังเมือง จังหวัดลพบุรี	50,000,000	-	50,000,000	38,800,000	เริ่ม 6 ก.พ. 64 สิ้นสุด 2 ธ.ค. 64 (26 งวดงาน)	-	38,800,000	38,800,000		11,200,000	ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
(25)	กิจกรรมที่ 6 ห้องเฝ้ายามความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 3017 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (กิจกรรมใหม่จากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ก.บ.จ. มีมติเห็นชอบ การประชุมครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64)	แขวงทางลพบุรีที่ 1	15,000,000	-	15,000,000	-		-	-	-	15,000,000		อยู่ระหว่างท้าวความตกลงกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ จังหวัดได้ให้หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยจะลงนามได้ต่อเมื่อนำงบประมาณเห็นชอบ ประกาศเชิญชวนแล้วเมื่อ วันที่ 15 มี.ค. 64 ทั้งนี้ ได้ยกเลิกประกาศเนื่องจาก รายละเอียดในการประกาศผิดพลาด คลาดเคลื่อน

ที่	โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			รายละเอียดสัญญา		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				เงินเหลือจ่าย จากก้อนนี้/ ทำแล้วเสร็จ	สถานะการดำเนินงาน
			รวม	งบรายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	วงเงินในสัญญา งบลงทุน (บาท)	วันเริ่ม-สิ้นสุด สัญญา (งวดงาน)	เบิก/ยืม	ก้อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย งบประมาณ (เบิก+PO)	คงเหลือ		
9	โครงการส่งเสริมงานประเพณีและของดีประจำถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางการท่องเที่ยว	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลพบุรี	5,716,000	5,716,000	-	-		-	-	-	5,716,000	-	
(26)	กิจกรรมที่ 1 มหกรรมประกวดปลากัตไทยสวยงามจังหวัดลพบุรี	สนง.ประมงจังหวัดลพบุรี	216,000	216,000	-				-	-	216,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
(27)	กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม "เอื้อยะเริ่มเอื้อยะเปิงพะ"	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี	500,000	500,000	-			-	-	-	500,000		กำหนดจัดงานเปลี่ยนวัฒนธรรม "เอื้อยะเริ่มเอื้อยะเปิงพะ"ในระหว่างวันที่ 24 - 25 เม.ย. 64
(28)	กิจกรรมที่ 5 งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี, สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี, ม.ราชภัฏเทพสตรี, พิพิธภัณฑ์ฯ สมเด็จพระนารายณ์	5,000,000	5,000,000	-			-			5,000,000		คณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มีมติเห็นชอบให้งดการจัดงานฯ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี		1,956,600	1,956,600	-			192,260	1,116,000	1,308,260	648,340	-	
10	โครงการส่งเสริมการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี	1,200,000	1,200,000	-	-		-	1,116,000	1,116,000	84,000	-	
(29)	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี	1,200,000	1,200,000	-			-	1,116,000	1,116,000	84,000		จ้างเหมาจัดฝึกอบรม (ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64) โดยดำเนินการ 3 ส่วน ดังนี้ 1) กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดอบรมและศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 4 - 5 มี.ค. 64 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2) กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการแล้วเมื่อวันที่ 15 - 16 ก.พ. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดทำเกี่ยวกับโรงเรือนอนุภาครขยะ และการลดปริมาณขยะและพื้นที่ที่สีเขียว และการลดแก๊สที่เกิดจากการหมัก 3) กิจกรรมย่อยที่ 3 ประกวด best practice จากชิ้นงานการลดขยะและแก๊สที่ดำเนินการในกิจกรรมย่อยที่ 2 โดยคาดว่าจะดำเนินการในเดือน ส.ค. 64
11	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดลพบุรี	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี	756,600	756,600	-	-		192,260	-	192,260	564,340	-	
(30)	กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี	756,600	756,600	-			192,260		192,260	564,340		1) กิจกรรมย่อยที่ 1สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลพบุรี จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารงานตามแนวทางพระราชดำริ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 - 25 ก.พ. 64 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 2) กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 11 แห่ง จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 และประชุมจัดทำ TOR เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 3) กิจกรรมย่อยที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามกรอบสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. 4) กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการต่อยอดการดำเนินงานให้มีความยั่งยืน และขยายผลองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเดือน ส.ค. 64 (ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการนิเทศเรียบร้อยแล้ว)
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคงลพบุรีสืบสุข		18,837,600	1,337,600	17,500,000	-		618,600	41,000	659,600	18,178,000	-	
12	โครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม	สนง.พระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี	318,000	318,000	-	-		258,000	41,000	299,000	19,000	-	
(31)	กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข	สนง.พระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี	318,000	318,000	-			258,000	41,000	299,000	19,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือ

ที่	โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			รายละเอียดสัญญา		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				เงินเหลือจ่าย จากก้อนนี้/ ทำแล้วเสร็จ	สถานะการดำเนินงาน
			รวม	งบรายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	วงเงินในสัญญา งบลงทุน (บาท)	วันเริ่ม-สิ้นสุด สัญญา (งวดงาน)	เบิก/ยืม	ก้อนนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย งบประมาณ (เบิก+PO)	คงเหลือ		
13	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาส ในสังคม	สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	600,000	600,000	-	-	-	54,400	-	54,400	545,600	-	
(32)	กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อลด ปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรคที่ป้องกันได้	สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	344,400	344,400	-			-		-	344,400		กำหนดจัดงาน"รณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุสุขภาพ จังหวัดลพบุรี" ในระหว่าง วันที่ 1 - 3 เม.ย. 64 ณ บริเวณลาน ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาลพบุรี)
(34)	กิจกรรมที่ 3 สร้างสุขภาวะในกลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป	สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	155,600	155,600	-			-	-	-	155,600		กำหนดจัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 มี.ค. 64 และครั้งที่ 2 ภายในเดือน เม.ย. 64
(33)	กิจกรรมที่ 2 พัฒนากีฬาระหว่างวัยให้แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานพิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	สนง.แรงงานจังหวัดลพบุรี	100,000	100,000	-			54,400	-	54,400	45,600		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือ
14	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน	สนง.ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี	419,600	419,600	-	-	-	306,200	-	306,200	113,400	-	
(35)	กิจกรรมผู้ประกอบกรรทพฐร่วมใจให้ออกาสผู้ผลิต	สนง.ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี	419,600	419,600	-			306,200	-	306,200	113,400		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม
15	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สนง.โยธิการและผังเมือง จังหวัดลพบุรี	17,500,000	-	17,500,000	-	-	-	-	-	17,500,000	-	
(36)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านแวนถนน ตอนที่ 6 ตำบลโคกสำโรง อำเภอกอสนี จังหวัดลพบุรี ความยาว 570 เมตร (กิจกรรมใหม่จากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ก.บ.จ. มีมติเห็นชอบ การประชุมครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64)	สนง.โยธิการและผังเมือง จังหวัดลพบุรี	17,500,000	-	17,500,000	-	-	-	-	-	17,500,000		อยู่ระหว่างความตกลงกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ จังหวัดได้ให้หน่วยงานดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างควบคุม โดยจะลงนามได้ต่อเมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบ - ประกาศผู้ชนะวันที่ 1 เม.ย. 64 (อุทธรณ์ 1 - 9 เม.ย. 64) - คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในกลางเดือน เม.ย. 64
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	9,000,000	-			2,488,294	-	2,488,294	6,511,706		
	งบประมาณคงเหลือจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ไม่ได้ใช้		2,500,000	-	2,500,000						2,500,000		
	ดำเนินการจกรรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 36 กิจกรรม		252,278,500	38,978,500	213,300,000	140,587,000		11,198,734	130,363,200	141,561,934	99,393,566	18,713,000	
							ร้อยละ	4.44%	51.67%	56.11%	39.40%	7.42%	

- ☛ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 ใช้จ่ายแล้ว 141,561,934 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.1 อยู่ลำดับที่ 43 ของ
- ☛ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 กิจกรรม
- ☛ การก่อหนี้ผูกพัน(งบลงทุน) : จังหวัดมีงบประมาณประเภทงบลงทุน จำนวน 16 กิจกรรม งบประมาณ 213,300,000 บาท มีผลการก่อหนี้
 - ก่อหนี้ผูกพัน (PO) : 10 กิจกรรม งบประมาณ 127,677,000 (ร้อยละ 59.86)
 - อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน : 2 กิจกรรม งบประมาณ 12,910,000 บาท (ร้อยละ 6.05)
 - เงินเหลือจ่ายจากการลงนาม : 18,713,000 บาท (ร้อยละ 7.42)
 - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง : 3 กิจกรรม งบประมาณ 44,500,000 บาท (ร้อยละ 20.86)
 - งานดำเนินการเอง : 1 กิจกรรม งบประมาณ 7,000,000 บาท
 - เงินที่เหลือจากโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร : 2,500,000