



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รอง ผวจ.ส.บ.()
เลขรับที่ 1408
วันที่ ๑ ๙ มี.ค. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๗๗
ที่ สบ ๐๐๑๗.๒/ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

1) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

๑. เรื่องเดิม

จังหวัดชลบุรี มีโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ทุกแหล่งงบประมาณ) จำนวน ๒๓๖ รายการ งบประมาณ ๒๒๔.๕๑ ล้านบาท จำแนกแหล่งงบประมาณ ดังนี้ (เอกสาร ๑)

ลำดับ	แหล่งงบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
			งบรายจ่ายประจำปี	งบลงทุน	รวม
๑	งบจังหวัด	๙	๑.๔๙	๗๒.๙๗	๗๔.๔๖
๒	งบกลุ่มจังหวัด	๕	-	๔๙.๙๘	๔๙.๙๘
๓	งบรองนายก	๔	-	๗.๔๖	๗.๔๖
๔	งบเร่งด่วน	๒	-	๑.๓๒	๑.๓๒
๕	งบภัยแล้ง	๒๑๖	-	๙๑.๒๙	๙๑.๒๙
รวม		๒๓๖	๑.๔๙	๒๒๓.๐๒	๒๒๔.๕๑

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามข้อ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๕.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๔ รายการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๔๕.๔๙ บาท และเงินเหลือจ่าย ๓.๕๒ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (เอกสาร ๒)

ลำดับ	แหล่งงบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย (ล้านบาท)						
				แล้วเสร็จ	เบิกแล้ว	แล้วเสร็จระหว่างเบิก	ระหว่างเบิก	ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	เหลือจ่าย
๑	งบจังหวัด	๙	๗๔.๔๖	๗	๖๗.๐๒	๐	-	๒	๗.๔๔	-
๒	งบกลุ่มจังหวัด	๕	๔๙.๙๘	๒	๔๑.๓๔	๐	-	๓	๖.๖๔	๒.๐๑
๓	งบรองนายก	๔	๗.๔๖	๔	๗.๔๖	๐	-	๐	-	-
๔	งบเร่งด่วน	๒	๑.๓๒	๒	๑.๓๒	๐	-	๐	-	-
๕	งบภัยแล้ง	๒๑๖	๙๑.๒๙	๑๖๓	๕๘.๓๗	๒๔	๑๑.๕๘	๓๔	๑๙.๘๓	๑.๕๑
รวม		๒๓๖	๒๒๔.๕๑	๑๗๘	๑๗๕.๕๑	๒๔	๑๑.๕๘	๓๔	๓๓.๙๑	๓.๕๒
ร้อยละ				๗๘.๑๗		๕.๑๖		๑๕.๑๑		๑.๕๗

๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๔ รายการ งบประมาณ ๓๓.๙๑ ล้านบาท มีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ (เอกสาร ๓)

๑) สำนักศิลปากรที่ ๔ สปปบุรี จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๕.๗๔ ล้านบาท

๒) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ

๐.๙๐ ล้านบาท

/๓) โครงการ...

๓) โครงการชลประทานลพบุรี จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๕.๐๓ ล้านบาท
๔) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ๑๔ รายการ งบประมาณ ๖.๗๙ ล้านบาท
๕) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท

- ๖) อำเภอพัฒนานิคม จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๓.๐๘ ล้านบาท
๗) อำเภอชัยบาดาล จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑.๓๙ ล้านบาท
๘) อำเภอสระโบสถ์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๙.๕๗ ล้านบาท
๙) อำเภอโคกเจริญ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๐.๓๙ ล้านบาท
๑๐) อำเภอหนองม่วง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท

๒.๓ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ วรรคสองกำหนดให้กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว โดยการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังดังกล่าว ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป (๓๑ มีนาคม) เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน (๓๑ กันยายน) (เอกสาร ๔)

๓. ข้อพิจารณา


เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามปฏิทินลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๒ แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ตามปฏิทินลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานฯ ทราบ และจัดเตรียมข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ฯ


๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

๓) 


(นางสุนีย์ บุษพันธ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี

๑)  ทราบ



๒)  ลงนามแล้ว
✓ นำเรียน ผวจ. เพื่อโปรดพิจารณา ข้อ ๓.๑

(นายศุภกนิมิตร เปาริก)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔


(นายศุภกนิมิตร เปาริก)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ผอ.กลุ่ม..... ๒๕๖๔ มี.ค.
หน.งาน.....
จนท..... ๒๕๖๔ มี.ค.
พิมพ์/ทาน.....

ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๓๗



ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช สป ๑๕๐๐๐

๒๒

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ วรรคสองกำหนดให้กรณีที่ไม่สามารถ
เบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณ
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว
โดยการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังดังกล่าว ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป
(๓๑ มีนาคม)

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินโครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จังหวัดลพบุรีได้กำหนดลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี จึงขอให้ท่านจัดเตรียม
ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
ติดตามผลการดำเนินงานฯ รายละเอียดโครงการ วัน เวลา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิตติ เปาภูมิ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐-๓๖๗๗๐-๑๗๗ มท. ๑๘๘๐๕

E mail Stg.Lopburi@gmail.com

กำหนดการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

จุดที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วัน - เวลา
๑	โครงการแก้มลิงซับกระโดน หมู่ที่ ๔	โครงการชลประทานลพบุรี	วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒ และ ๓	โครงการงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๑ และ ๒) ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์	
๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างฐานและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ ๑ ต.ม่วงค่อม	อำเภอชัยบาดาล	
๕	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างฐานและติดตั้งถังแชมเปญ (ม่วงค่อม) หมู่ ๕ ต.ม่วงค่อม	อำเภอชัยบาดาล	
๖	โครงการขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยยางสาม หมู่ที่ ๓	โครงการชลประทานลพบุรี	วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณสาย ๓ ซ้าย ระหว่างซอย ๑๕-๑๖ บ้านอุดมสุขพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพัฒนานิคมนานาชาติเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร	อำเภอพัฒนานิคมน	
๘ และ ๙	โครงการงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ ๙ (จุดที่ ๑ และ ๒) ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคมน จังหวัดลพบุรี	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์	
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคมน จังหวัดลพบุรี	อำเภอพัฒนานิคมน	
๑	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายอ่างทอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	อำเภอสระโบสถ์	วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนางสายชลเคสื้อสูง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	อำเภอสระโบสถ์	
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่มากปริมาตรน้ำ ๔๕ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ บ้านรังเตี้ย	อำเภอสระโบสถ์	

หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี (พื้นที่อำเภอชัยบาดาลและอำเภอนานคม)



กำหนดการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี (พื้นที่อำเภอสระโบสถ์)

